

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองโดน	๒๑,๖๐๐	๗,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๓ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค.๖๘	๑๒ ม.ค.๖๘	√ ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	กำจัดวัชพืชในหนองน้ำ สาธารณะภายในตำบลเมือง โดน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๙ พ.ค. ๖๘	๒๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	๓๐ ก.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๕	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๓ ก.ค.๖๘	๒๓ ก.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๖,๐๖๐	๕,๕๕๐	๕๑๐	๒๑ มี.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๗๐	๖๓๐	๒๐ เม.ย. ๖๘	๒๒ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีมี ชีวิตชีวา	๖,๘๘๐	๔,๖๔๐	๒,๒๔๐	๑๗ ก.ย.๖๘	๑๗ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๔	การประเมินความพึงพอใจในการ รับบริการของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ม.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมือง โดน	๖๔๔,๓๕๘	๕๗๔,๕๗๒.๒๑	๖๙,๗๘๕.๗๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๖๘๓,๔๑๐	๕๕๙,๒๔๐.๓๕	๑๒๔,๑๖๙.๖๖	๑ต.ค.๖๗	๓๐ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ภายในเขตตำบลเมืองโดน	๒,๓๗๖,๐๐๐	๑,๖๔๓,๕๐๘	๗๓๒,๔๙๒	๑ พ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนภายใน เขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๘	๒๖ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๕,๒๐๐	๑๕พ.ย. ๖๗	๑๕พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕ก.พ.๖๘	๑๖ก.พ.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๗๖,๔๐๐	๑๒๑,๙๓๐	๕๔,๔๖๘	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดี อำเภอประทาย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ม.ค.๖๘	๒๔ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย. ๖๘	๑๓ เม.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๒	ค่าวัสดุการเรียนนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓๙,๔๐๐	๒๗,๖๐๘	๑๑,๗๙๒	๑ พ.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๑๐,๐๐๐	๑,๖๒๕	๘,๓๗๕	๘ ส.ค. ๖๘	๘ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๓,๐๐๐	๘๗๕	๒,๑๒๕	๒๐ ส.ค. ๖๘	๒๐ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน)	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๘	๒๕ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๒,๙๐๐	๑,๔๕๐	๑,๔๕๐	๒๕มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓,๒๕๐	๑,๖๒๕	๑,๖๒๕	๒๕ มี.ย. ๖๘	๒๕มี.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔,๙๐๐	๒,๔๕๐	๒,๔๕๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	๑๙ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๙	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙ ธ.ค. ๖๘	๑๓ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๒๐	อุดหนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๖ ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด สระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๖๙,๒๐๐	๖๘,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสาย จากนายนายวีระเดช ไปตอแต่งตั้ง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๕๐๐	๕๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๒ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	ขุดลอกหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นข้างวัดจากนายนาย ประกอบชุนอก ไปถึงนายนาย สัญญาพงษ์ พวงกมลพงษ์ บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินไปคลองละหาน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๘๐,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนายนายสิงโต ไปนายนาย วีระพงษ์บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๕๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางร่วมไปโนนผิง บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๔๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างบล็อก คอนกรีต บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ รางตั้ง)ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๗๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างราวกันตกสายข้างคลอง อีสานเขียว บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑๕๑,๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๖ พ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำข้ามคลองระเนียด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๑,๖๐๐	๑๘,๒๐๐	๓,๔๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจากนายนาย ระเดช จันทนกุล ไปถึง นางรุณย กลาง ชาติ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๔๒.๑๙	๔๕๗.๘๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปนา นางร่วม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๓๙.๓๙	๑,๖๖๐.๖๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๒	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๗,๐๐๐	๔๖,๔๔๓.๙๙	๕๕๖.๐๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๕๘,๐๐๐	๕๗,๑๐๓.๘๑	๘๙๖.๑๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด บัน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๔๖,๐๐๐	๓๖,๓๕๖.๓๕	๙,๖๔๓.๖๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายปู้ตา ไปที่หึ่งขะ บ้านเมืองโดน หมู่ ที่ ๑	๗๒,๐๐๐	๖๘,๔๗๒.๕๑	๓,๕๒๗.๔๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๐๑.๐๐	๒,๐๙๘.๘๙	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป นา นายดล บ้านหนองม่วง น้อย หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐	๕๘,๘๗๘.๘๙	๑,๑๒๑.๑๑	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจาก สี่แยกโคกหินตั้ง ไปถึงนาย พุ่ม จันทสิทธิ์ บ้านหนองคู หมู่ ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๑๐๗.๘๕	๒๒,๘๙๒.๑๕	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้าน ดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๗,๐๐๐	๔๖,๗๐๒.๔๐	๒๙๗.๖๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๐๐	๒๖,๙๗๗.๔๘	๘,๐๒๒.๕๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นรอบ หมู่บ้าน ฝั่งทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐	๓๐,๗๔๕.๓๘	๓,๒๕๔.๖๒	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดอนยาว	√	-	-	๓,๒๙๘,๐๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเมืองคู่ ตำบลโนนเพ็ด (ต่อจากเส้นเดิม)	√	-	-	๕๐๓,๗๐๐	๓๘๘,๘๐๐
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเมืองโดนไปบ้านดอนวัว	√	-	-	๑,๙๐๐,๙๐๐	๑,๒๕๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	๖ ส.ค. ๖๘	๖ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๒	ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบล เมืองโดน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐	๑๕๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	๒๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐.๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	อบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐,๓๐๐	๑๐,๓๐๐	๐.๐๐	๘ ก.ย. ๖๘	๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๔๐๐	๖,๑๕๐	๙,๒๕๐	๑๔ พ.ค. ๖๘	๑๔ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๙,๐๕๐	๙,๐๐๐	๕๐	๒๑ ต.ค. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลเมือง โดน	๑๖,๕๐๐	๒,๙๓๒	๑๓,๕๖๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๖ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๔,๒๒๐	๓๕,๗๘๐	๑๘ ก.ย. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	๙๕,๐๐๐	๖๒,๔๗๑	๓๒,๕๒๙	๑ ต.ค. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	ป้องกันและบรรเทา สาธารณ ภัยตำบลเมืองโดน (สำรวจ จ่าย)	๒๔๑,๐๐๐	๘๖,๐๙๐.๖๐	๑๕๔,๙๐๙.๔๐	๑ ต.ค. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนัก ปลัด
๑๑	สนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ตำบลเมือง โดน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๒,๓๙๒,๘๐๐	๑,๘๑๐,๒๐๐	๕๘๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๕,๐๐๐	๑,๖๕๔	๓,๓๔๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๓	หลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ ตำบลเมืองโดน (เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	๖,๙๓๒,๔๐๐	๕,๙๕๙,๗๐๐	๙๗๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๒๐	๔๘๐	๑๒ มิ.ย.๖๘	๑๒ มิ.ย.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ คลอดก่อนกำหนด	๑๗,๓๐๐	๑๗,๓๐๐	๐.๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๖ ก.พ.๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้าน นม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้าน นม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการ และสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนวิ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๘	๒๒ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๕ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘	๑๗ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนอง ม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๘	๑๘ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.สายข้าง สะพานองใหญ่บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๑๗,๓๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โนนหมาจอก (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๙,๒๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ ที่ ๑	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรหินคลุกเส้นทางขึ้นดอน กลางบ้านเมืองโดนหมู่ที่ ๑	๓๒๑,๙๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๙๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้าน ตะวันตก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๕๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด้านทิศตะวันออกบ้าน โนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๔,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศใต้ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเมืองไปลำห้วยแอก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๓๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้างนางายวีระเดช บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๑๐๕,๕๐๐	๙๔,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านโนนเมือง ไปลำห้วยแอกบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๗๖,๔๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๔,๗๙๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางหลอย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อม/สร้างถนนคสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ช่วงที่๑	๔๖๗,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๕๓,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวรส์สามแยกเส้นทางไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๓,๖๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรร สรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าบ้านดอนวัวไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒๗,๗๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านทิศเหนือ หมู่บ้านบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐๒,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสายด้านทิศเหนือต่อจากถนน คสล.บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๘๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๑ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบลำห้วยแอกบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๕๔,๔๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายคุ่มน้อยหัวสะพานไปหนองละเลิง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๓๔,๔๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๔๐๐	๖ ก.พ. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างคลองอีสานเขียวบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๓๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินสายรอบหนองละเลิงดินถมคันทางบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๔๐,๖๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑,๐๒๖,๐๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๓ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองจากลำห้วย แอกไปหนองผือสีบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๒๗๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้าน ทิศใต้คุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ ที่ ๔	๖๐,๗๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายคุ้มดอนเข้มไปโคกพะงาด (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๑๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๘,๑๐๐	๖ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดหนอง คูบ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๕๙๖,๓๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	๒๖ ต.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน คลุก สายนายนายบุญตาไปโนนผง บ้านหนองคูหมู่ที่ ๕	๓๕๑,๘๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเศวต ช่วงที่ ๒ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ฝาปิด ตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ จำนวน ๔๗ ฝา บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๙๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๒๘,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล.ไปนายนายวีระพงษ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๑๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๗,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนายนายอดุลย์ไปนายนายทองสุขบ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากถนน คสล.ไปนายนายสิงโต บ้าน หนองคู หมู่ที่ ๕	๑๖๔,๑๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสายด้านทิศใต้บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๐๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	๒๔ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นปูตา (ต่อจาก เส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๙,๓๐๐	๙๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ เม.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายจากนางดวงรัตน์ไปนายนายรัตน์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๓๘,๕๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนายนายทองสาไปบ้านเมืองตู๋ (ตำบลโนนเพ็ด) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๖๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๖๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดถึงบ้านนายทองแดง นรพันธ์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๗๒,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓ ก.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายจากนายนายอินไปนางสมควรบ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๙๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๔๖๕,๔๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๗ มิ.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการซ่อม/สร้างถนน คสล.ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านทิศตะวันตก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๑,๐๐๐	๔๑๒,๒๕๐	๘๘,๗๕๐	๒๒ พ.ค. ๖๘	๑๘ ก.ย. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๓๗๕,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	๑๘ พ.ค. ๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง