



# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  
มีนาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทนำ</b>	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๙
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๑๐
ข้อเสนอแนะ	๑๐
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.</b>	
ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙
ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๐
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑-๑๒
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓-๑๔
ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๑๕
ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๖
ด้านสาธารณสุข	๑๗
<b>โครงการจ่ายขาดเงินสะสม</b>	๑๘-๒๒

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา หรือ อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนิน การ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมิน ผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนตำบล จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อ เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบลเมืองโดน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ

สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองโดน/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจรรยา	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน	๒๗,๖๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ	๘,๕๕๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมอาชีพตำบลเมืองโดน	๓๘,๗๕๐	-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๕	ปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน	๒,๔๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๖	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๙,๕๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจรรยา สรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองโดน	๙,๓๙๐	๙,๑๘๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	√			-	-	สำนัก ปลัด

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√			-	-	กองการศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน(แบ่งเบิกเป็นปีการศึกษา)	๖๗๐,๙๕๖	๓๙๓,๕๕๖.๓๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		√		-	-	กองการศึกษาฯ
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน (แบ่งเบิกเป็นปีการศึกษา)	๒,๓๗๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	√			-	-	กองการศึกษาฯ
๔	อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√			-	-	กองการศึกษาฯ
๕	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	√			-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๒๒	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๗	√			-	-	กองการศึกษาฯ
๗	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน	๘๘,๒๐๐	๑๗,๒๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		√		-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการงานของดีอำเภอลือ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗	√			-	-	กองการศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจรรยาบรรณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๙	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๑	จัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้านและประกาศเกียรติคุณทะเบียนราษฎร	๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการผิวจราจรหินคลุกสายจากคลองระเนียดไปโนนมหาจอก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๓๘,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านเมืองโดนไปบ้านหนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนวัวไปป่าช้าบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๒๒๑,๖๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอดังประปาไปบ้านนางลำไย (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปป่าตอ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๖๘,๗๐๐	๖๕,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างราวกันตกสามแยกทางไป บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√			-	-	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศใต้ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๙,๑๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มดอนเข้ม บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปศาลปู่ตา บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๕๙,๑๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงฝายบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและฝายวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๑๙๗,๑๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไปลำห้วยแอก (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๒๑๔,๐๐๐	-	๑ มี.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากด้านทิศตะวันออกไปบ้านนายทองใสและลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๑๐๒,๗๐๐	-	๑ มี.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าจากนายนายสยามไปบ้านเมืองตู บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๔๐๐	-	๑ มี.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง



## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองโดน	๑๒,๗๐๐	-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองโดน	๒๗,๖๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘,๓๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๔	อบต.เคลื่อนที่	๖,๓๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๕	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเมืองโดน	๕,๐๐๐	-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลเมืองโดน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการตำบลเมืองโดน	๑๖,๒๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด



## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๙๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิง ตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะการณ้คลอด ก่อนกำหนด	๑๙,๔๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจาก ข้างนายวิระเดช บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๒๐๙,๑๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๘ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายบ้านเมืองโดน ไปบ้าน หนองคู บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๓๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านเมืองโดนไป ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๓๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากบ้านนางรักษ์ ไปสะพานองขามบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๙๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุกสายข้างโรงเรียนเมืองโดน สำโรง หมู่ที่ ๒	๓๗๗,๑๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนวัวไปด้าน ทิศเหนือ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๖๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ไปบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑	๒๙๓,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกสายรอบป่าช้า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓	๓๘๔,๑๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๗๔,๔๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากคุ้มหัวสะพานไปหนองละเลงบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๔๕๔,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนยาวไปโนนผักหวานบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๒๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสะพานองนาบ้านดอนยาว	๒๔๙,๖๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔	๘๖,๕๐๐	๘๔,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำไยไปด้านทิศใต้บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๕๕,๗๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายข้างป้อมน้ำมันนายวีระพงษ์บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๕๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๔ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย ๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากโคกหินตั้งไปนายนายพุดบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๖๔,๘๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากนายนายอุทัยไปโนนผิง บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๒๒๕,๓๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากบ้านนางลำไยไปนายนายเสวต ช่วงที่ ๑ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕	๓๙๔,๔๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหนองแต่ไปนางดวงรัตน์คำดี บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๐,๓๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบ้านเมืองตู๋ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๔๒๖,๘๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย จากน่านางร่วมไปโนนผง บ้าน หนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๓๔๖,๕๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายด้านทิศตะวันออก บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖	๙๖,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างหอดังประปา บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๗๓,๒๐๐	๗๓,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๗	๑ มิ.ย.๖๗		√		-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากนา นายเทียมไปนายนายอรุณพงษ์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๔๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	๒๓ มี.ค.๖๗	√			-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก คสล. สายสี่แยกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๓๒,๖๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างสระ หนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑	๑๘๘,๕๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างราวกันตกด้าน ทิศตะวันออก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒	๑๘๔,๗๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง

## โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	เครื่องค่อริงแบบชาตั่ง (เครื่อง เจาะรูคอนกรีตไฟฟ้า)	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย ๖๗		√		-	-	กองช่าง
๓๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดี เซลล์	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย ๖๗		√		-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบสระหนองแวง บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๗	๒๒๑,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗	๑๑๗,๙๐๐	-	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	-	-	√	-	-	กองช่าง